

# 争议案例分享（176）—材料预算价格确定的争议

原创 省标定站 广东省建设工程标准定额站订阅号 2024年09月05日 07:40 广东



## 材料预算价格确定的争议

某档案中心工程，资金来源为财政资金，发包人采用公开招标方式，确定由某建筑公司与勘察、设计公司组成的联合体负责承建。2019年1月签订的工程总承包合同显示，工程合同价格形式为单价合同，采用工程量清单计价方式，综合单价依据《广东省建设工程计价依据2010》编制预算组价确定。预算编审时发生计价争议。

### 一、争议事项

本工程合同约定，材料预算价格按开工报告签发当月（2019年）价格计取，但预算审核工作在工程完工（2023年）后才进行，部分需要人工询价的材料已无法获取历史价格，发承包双方就无法询价的材料预算价格如何确定产生争议。

### 二、双方观点

发包人认为，材料预算价格可按现时人工询价结果执行。

承包人认为，由于受新冠病毒疫情、双碳政策以及原材料价格波动等因素影响，施工期间的材料价格处于高位，采用现时价格确定材料预算价格不合理。

### 三、我站观点

合同已明确约定材料预算价格按开工报告签发当月（2019年）的价格计取，虽然预算审核工作在工程完工（2023年）后才进行，但合同双方仍应按合同约定执行。发承包双方如对对方提出的材料预算价格存在异议的，均应提供有效证据予以证明。


（本案例信息来源于粤标定复函〔2024〕56号文。如有不同观点，欢迎留言分享。）



长按微信二维码  
关注我们获取更多信息

官网：[www.gdcost.com](http://www.gdcost.com)

投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

争议案例 473

争议案例 · 目录

上一篇 · 争议案例分享 ( 174 ) 一外运桩芯土能否按淤泥计价的争议

阅读 1146

---

写留言